

الرقم الموحّد : 42594631



883
1442/06/19
1

الرق
التاريخ
المشروع

إدارة شؤون المباني

الموضوع / بشأن الخطة المقترحة لانهاء المشروع

حفظه الله

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

فاکس ۰۱۱۵۴۵۱۲۹۴

الرمز البريدي (١١٩٤٢)

الخرج :- ص ب (١٥٤٠)

وبعد ،،،،،،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر — مقاولتكم وإشارة إلى خطاب سعادة مدير المشروعات الانشائية رقم ٦٠٥١٥ وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٢هـ والمبني علي خطابكم رقم ٤٢/٢١٧/ص وتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢١م والمتضمن خطة العمل للمشروع المشار له أعلاه وتسليمه وفقاً للبرنامج الزمني المرفق بخطابكم _ وبناء عليه نأمل منكم موافاتنا ببيان بالأعمال المتبقية بالمشروع ونسبتها مالياً وفنياً. **د. من**

ولکم خالص تحیاتی ,,,,,,

مدير إدارة التعليم

22/11/20

عایض بن مجلی آل مجلی

~~8/11/18~~


صورة — المصادر .

صورة — لملف المشروع .

الرقم : ٢٠٥١٥

التاريخ : ١٩٤٩/٦/١٩

المشروعات :



وزارة التعليم

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
الإدارة العامة للمشروعات الإنشائية

الموضوع : بشأن طلب المقاول الموافقة على خطة العمل لإنهاء مشروع مجمع
النويمة التعليمي للبنات مقولة شركة بناء الجزيرة للمقاولات

سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، ،

تجدون برفقه خطاب المقاول شركة بناء الجزيرة المقيّد لدينا برقم ٦٦٨٩٢ وتاريخ
١٤٤٢/٠٦/٠٤ هـ بخصوص خطة المقاول المقترحة لإنهاء مشروع مجمع النويمة التعليمي للبنات.
عليه نأمل توجيه المختصين لديكم لدراسة خطة المقاول المقترحة والرفع لنا حتى
يمكننا إكمال اللازم.

وتقبلوا تحياتي وتقديري ، ، ، ،

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس/ بندر بن عبدالله الحقباني

إلى : إدارة شؤون التعليم
الرقم الموحد : 42539980


1272
1442/06/15
0



BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والإلكترونية والمياه

الموضوع :- خطة العمل لمشاريع شركة بناء الجزيرة

الرقم :- ٤٢/٢١٧/ص

التاريخ :- ٢٠٢١/١/١٧م

وفقه الله

سعادة / مدير عام المشروعات الإنشائية
وزارة التعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشاريع الوزارة مقاولتنا والجاري تنفيذها وهي :-

١- إنشاء مشروع بيت الطالب بمحافظة العلا

٢- إنشاء مشروع ثانوية محدثة بحي الزاهر بمحافظة الخرج

٣- إنشاء مشروع ابتدائية محدثة ١ بحي الزاهر بمحافظة الخرج

٤- إنشاء مشروع مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر

أفيد سعادتك بأن شركتنا إحدى الشركات الرائدة بسوق الإنشاءات وقد ساهمت الشركة بتنفيذ عدداً كبيراً من المشاريع التعليمية الحيوية من مدارس ومباني إدارية أخرى مع الوزارة بجودة عالية وتم تسليمها بوقتها المحدد والمختصون بوكالة المباني والإدارات التعليمية المعنية يشهدون بذلك ونحن حريصون كل الحرص على اتمام المشاريع لدينا ولكن بالسنوات الأخيرة واجهتنا بعض المعوقات الخارجة عن إرادتنا وطوعنا مما أثر سلباً على معدل الإنجاز بتلك المشاريع ونظراً لشح الإعتمادات المالية للمشاريع بميزانيات الوزارة بالسنوات الماضية وعدم وجود خطة صرف من قبل الوزارة يمكن على ضونها رسم خطة عمل واضحة لسير العمل بتلك المشاريع واستمرار ذلك الشح المالي لسنوات عديدة دون وجود خطة صرف واضحة مما ساهم بشكل كبير بتأخر المشاريع فترات كبيرة ونظراً لاستمرار توقف الصرف وعدم وجود خطة صرف واضحة لنا وإشارة لما ذكر أعلاه ونتيجة لزيادة فترات التنفيذ المسببة وما طرأ خلالها بسوق العمل من ارتفاعات كبيرة بأسعار مواد البناء وأجور الأيدي العاملة والرسوم العمالية من رخص عمل وإقامات وخلافه وكذلك زيادة الضرائب وغيرها من المصروفات الأخرى المباشرة وغير مباشرة اللازمة لتنفيذ المشاريع وهي زيادات لا يمكن التنبؤ بها وخارج نطاق التصور البشري ونتيجة لما ذكر أعلاه من أسباب أدت جميعها ذلك إلى اختلال التوازن المالي للعقد الأمر الذي ينافي مقصد النظام ولائحته التنفيذية حيث أن تنظيم المشرع للإجراءات المتخذة يهدف إلى تيسير إنجاز المشروعات الحكومية ومراعاة مصالح طرفي العقد ، والجهة الحكومية دائماً طرف شريف في علاقتها التعاقدية وهي لم تنشأ لتتخذ من الجزاءات هدفاً لها وإنما تسعى للتوفيق وتكثيف الأوضاع بما لا يلحق خسائر بالمتعاقدين معها وبما

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

**General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works**



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

يحقق إنجاز المشاريع وفقاً للتدفقات المالية الفعلية لها وفي هذا ترسيخ لمبادئ حسن النية في تنفيذ العقود تحقيقاً لما ورد بالمادة (٧٧) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإشارة لتعميم معالي وزير المالية رقم ٥٨١٢٧ وتاريخ ١٤٣٧/٦/١٨ هـ ولما ورد بفقرته رقم (٥) المتضمنة أنه مراعاة للظروف المالية القائمة يتم تمديد مدة تنفيذ العقود وإعادة برمجتها بما يتوافق مع الاعتمادات المالية المخصصة استناداً لنص الفقرة (ج) من المادة (٥٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .

وإشارة لما سبق إيضاحه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما تمليه من ضرورة حسن التنفيذ السليم للعقود وتحقيقاً لمبادئ العدالة والإنصاف وحيث أنه ((لا ضرر ولا ضرار)) ونظراً لعدم توفر الاعتمادات المالية الكافية للمشروعات ولتأخر الصرف لفترات كبيرة جداً واستمرار ذلك العجز لسنوات عديدة ولعدم وجود خطة صرف للمشاريع لدى الوزارة ل يتم على ضوءها رسم خطة عمل واضحة لإنجاز تلك المشاريع ولما طرأ خلال تلك السنوات الأخيرة من تغيرات كبيرة بمعطيات سوق العمل بأعمال التشييد والبناء متمثلة بارتفاع أجور الأيدي العاملة وارتفاع قيمة الرسوم العمالية وكذلك الارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء وما طرأ عليها من ضرائب ولما سببته جائحة كورونا من تأخر بإنجاز أعمال المشروعات الانشائية .

وتحقيقاً لمصلحة طرفي العقد يسرنا أن نتقدم لسعادتكم بخطة عمل مقترحة لإنهاء المشاريع المشار لها أعلاه وتسليمها وفقاً للبرنامج الزمني المرفق .
عليه التمس من سعادتكم التفضل بالموافقة على خطة العمل المرفقة مع معالجة المدد المستحقة لنا لقاء تأخر صرف المستخلصات والايقاف للدراسة والبيت بالأعمال المستحدثة لتلك المشاريع مع أملنا بمساعدتكم لنا نحو التأكيد على الجهات ذات الاختصاص نحو سرعة تدبير السيولة اللازمة لصرف المستخلصات أولاً بأول .

شاكرين ومقدرين لسعادتكم حسن تعاونكم
ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح بن عبدالعزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
س . ت / ١٠١١٠٠٨٢١٤

الخطة المقترحة لإنهاء مشاريع وزارة التعليم
مقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات بتاريخ ٢٠٢١/١/١٧م

أولاً :- المشاريع المقترحة لإنجازها :-

م	اسم المشروع	نسبة الانجاز المعدية	المنطقة / المحافظة	المدة الملائمة لإنهاء المشروع (يوم)	تاريخ بداية المدة حسب الخطة تاريخ انتهاء العمل حسب الخطة	نوع العمل	تاريخ تنفيذ العمل حسب الخطة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١	إنشاء بيت الطالب بمحافظه العلا	٨٩%	العلا	٣٠	٢٠٢١/٠١/١٥	جاري العمل	٢٠٢١/٠١/١٥												
٢	إنشاء مدرسة ثانوية بمحطة بني الزاهر بمحافظه الفرج	٨٧%	الفرج	٤٥	٢٠٢١/٠١/٣٠	جاري العمل	٢٠٢١/٠١/٣٠												
٣	إنشاء مدرسة ابتدائية بمحطة ١ بني الزاهر بمحافظه الفرج	٨٥%	الفرج	٦٠	٢٠٢١/٠٢/١٥	جاري العمل	٢٠٢١/٠٢/١٥												
٤	إنشاء مجمع التوجيه التعليمي للبنات	٨٣%	وادي الدواسر	٧٥	٢٠٢١/٠٣/٣٠	جاري العمل	٢٠٢١/٠٣/٣٠												

ثانياً :- الخطة المزمعة للمشاريع :-

م	اسم المشروع	نسبة الانجاز المعدية	المنطقة / المحافظة	عدد المشاريع	المشاريع المقرن بالاعتماد	المشاريع المقرن بالاعتماد	مدة التنفيذ	ملاحظات
١	إنشاء بيت الطالب بمحافظه العلا	٨٩%	العلا	١	١	١	٠	التأكد على سرعة معالجة تمديد مدة المشروع لقاء تأخر المستلزمات
٢	إنشاء مدرسة ثانوية بمحطة بني الزاهر بمحافظه الفرج	٨٧%	الفرج	٢	٢	٢	٠	التأكد على سرعة معالجة تمديد مدة المشروع لقاء تأخر المستلزمات
٣	إنشاء مدرسة ابتدائية بمحطة ١ بني الزاهر بمحافظه الفرج	٨٥%	الفرج	٢	٢	٢	٠	التأكد على سرعة معالجة تمديد مدة المشروع لقاء تأخر المستلزمات
٤	إنشاء مجمع التوجيه التعليمي للبنات	٨٣%	وادي الدواسر	١	١	١	٠	التأكد على سرعة معالجة تمديد مدة المشروع لقاء تأخر المستلزمات وفترة الإنجاز والاستئناف
				٤	٤	٤	٠	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
س.ت / ١٠١١٠٠٨٢١٤